

中央アルプストンネル(萩の平)だより

2025年7月 NO.59

作業状況

現在、萩の平非常口ヤードで法面工、補強盛土工、非常口ヤード進入路で壁面工、村道区間①迂回路で地盤改良工、仮橋工、村道区間①上流側で舗装工、ガードレール工、区間②でパンウォール工、昭和橋ヤードで復旧工、区間③で擁壁裏込注入工、区間⑤で路盤工を行っています。村道陥没箇所は7月7日復旧しました。



非常口ヤード
土工_補強盛土
2025年7月7日



非常口ヤード
法面工事
2025年7月7日



う回路
シビエ加工所解体工
2025年7月7日



う回路
仮橋工
2025年7月7日



村道陥没箇所
復旧しました
2025年7月7日



区間②-1
路盤掘削工
2025年7月7日



村道区間②-4
パンウォール工
2025年7月7日




村道区間③
擁壁裏込注入工
2025年7月8日



清内路環境整備に参加
2025年7月6日

8月の工事予定



萩の平非常口ヤード整備工事は法面工、補強盛土工、萩の平非常口ヤード進入路工事は○に示す箇所壁面工を行う予定です。

村道1-20号線拡幅工事は—に示す区間②でパンウォール工、昭和橋ヤード復旧工、区間③で擁壁裏込注入工、パンウォール工、区間⑤で路盤・舗装工、ガードレール工を、○に示すう回路で地盤改良工をする予定です。

2025年8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
萩の平非常口ヤード整備工事	補強盛土工																														
萩の平非常口ヤード進入路工事	壁面工																														
村道1-20号線拡幅工事	【区間①う回路】地盤改良工																														
	【区間②】舗装工、ガードレール工、パンウォール工、昭和橋ヤード復旧工																														
	【区間③】擁壁裏込注入工、パンウォール工																														
	【区間⑤】路盤・舗装工、ガードレール工																														
資材搬入車両予定台数	50~100台/日(往復)				50~100台/日(往復)														50~100台/日(往復)						50~100台/日(往復)						

※6月の資材搬入車両実績：68台/日(最大)

※資材搬入車両は、通過する台数です。搬入車両が1台来れば2回（往路・復路）通過します。
 ※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時～翌5時の時間帯に運搬する場合があります。

お問い合わせ先

【工事の監督指導に関すること】

鉄道・運輸機構 TEL：0573-67-8690 担当：若林,辰巳

【工事内容に関すること】

清水JV TEL：0265-48-5736 担当：齊藤, 秋山

平日夜間・土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。

清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。