

中央アルプストンネル(萩の平)だより

2025年8月 NO.60

作業状況

現在、萩の平非常口ヤードで法面工、補強盛土工、非常口ヤード進入路で壁面工、村道区間①迂回路で地盤改良工、村道区間①上流側で舗装工、ガードレール工、区間②でBOX擁壁工、パンウォール工、舗装工、ガードレール工、区間⑤で路盤工、ガードレール工を行っています。村道清掃活動を7月9日、7月23日行いました。



非常口ヤード
土工_補強盛土
2025年8月5日



非常口ヤード
法面工事
2025年7月30日




う回路
地盤改良工
2025年8月5日




う回路
仮栈橋工
2025年7月30日



区間①上流
道路拡幅完了
2025年8月8日



区間②-1
舗装工完了
2025年8月8日



村道区間②池の洞
BOX擁壁工
2025年7月30日




村道区間②-3
パンウォール工
2025年7月30日



村道清掃活動
2025年7月9日

9月の工事予定



萩の平非常口ヤード整備工事は法面工、補強盛土工、萩の平非常口ヤード進入路工事は〇に示す箇所壁面工を行う予定です。

村道1-20号線拡幅工事は■に示す区間②でパンウォール工、石積擁壁工、街渠工、舗装工、ガードレール工、区間③で土砂運搬工、L型擁壁工、パンウォール工、舗装工、ガードレール工を、〇に示すう回路で補強盛土工をする予定です。

2025年9月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
萩の平非常口 ヤード整備工事	法面工、補強盛土工																														
萩の平非常口 ヤード進入路工事	壁面工																														
村道1-20号線 拡幅工事	【区間①う回路】補強盛土工																														
	【区間②】石積擁壁工、街渠工、舗装工、ガードレール工、パンウォール工																														
	【区間③】土砂運搬工、L型擁壁工、舗装工、ガードレール工、パンウォール工																														
	【区間④、⑤】作業なし（予定）																														
資材搬入車両 予定台数	50～100台/日 （往復）						50～100台/日 （往復）						50～100台/日 （往復）						50～100台/日 （往復）						50～100台/日 （往復）					50～100台 /日 （往復）	

※7月の資材搬入車両実績：86台/日(最大)

※資材搬入車両は、通過する台数です。搬入車両が1台来れば2回（往路・復路）通過します。
 ※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時～翌5時の時間帯に運搬する場合があります。

お問い合わせ先

【工事の監督指導に関すること】

鉄道・運輸機構 TEL：0573-67-8690 担当：若林,辰巳

【工事内容に関すること】

清水JV TEL：0265-48-5736 担当：齊藤, 秋山

平日夜間・土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。

清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。