


中央アルプストンネル(萩の平)だより

2026年1月 NO.65

作業状況

現在、萩の平非常口ヤードで法面工、ヤード造成工、トンネル仮設備工(ずりピット工)、仮囲工、非常口ヤード進入路で壁面工、村道区間①下流で土工事、区間②で排水工、土工事、法面整形、ロードプラス工、区間③でガードレール基礎工、路盤工、舗装工、ガードレール工、う回路下流側で地盤改良工、上流側で仮橋工を行っています。




非常口ヤード, 進入路
ドローン撮影
2025年12月17日




非常口ヤード
ヤード造成工
2026年1月7日




非常口ヤード
トンネル仮設備工(ずりピット工)
2026年1月7日



村道区間②
舗装工、ガードレール工
2026年1月7日




村道区間②
舗装工
2026年1月7日



う回路
仮橋工
2026年1月7日

2月の工事予定



清内路振興室

萩の平非常口ヤード整備工事は法面工、ヤード造成工、トンネル仮設備工は■の箇所で行い、萩の平非常口ヤード進入路工事は○に示す箇所で行う予定です。

村道1-20号線拡幅工事は■に示す区間①下流側で土工事、セメント改良、舗装工、ガードレール工、区間②で排水工、ブロック積擁壁工、ロードプラス工、区間③で舗装工、ガードレール工、区間④で擁壁工を、○に示す区間①う回路上流側で仮橋工、下流側で補強盛土工をする予定です。

※萩の平非常口及び区間①う回路工事においては、引続き残業と土曜日の作業をさせて頂いております。

2026年2月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
萩の平非常口 ヤード整備工事			法面工、ヤード造成工、トンネル仮設備工																									
萩の平非常口 ヤード進入路工事			路床工、路盤工																									
村道1-20号線 拡幅工事			【区間①う回路上流】仮橋工																									
			【区間①下流】補強盛土工																									
			【区間①下流】土工事、セメント改良、舗装工、ガードレール工																									
			【区間②】排水工、ブロック積擁壁工、ロードプラス工																									
			【区間③】路床工、路盤工、舗装工、ガードレール工																									
			【区間④】擁壁工																									
資材搬入車両 予定台数		50～200台/日 （往復）						50～200台/日 （往復）						50～200台/日 （往復）						50～200台/日 （往復）								

※12月の資材搬入車両実績：78台/日(最大)

※資材搬入車両は、通過する台数です。搬入車両が1台来れば2回(往路・復路)通過します。

※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時～翌5時の時間帯に運搬する場合があります。

お問い合わせ先

【工事の監督指導に関すること】

鉄道・運輸機構 TEL：0573-67-8690 担当：若林,辰巳

【工事内容に関すること】

清水JV TEL：0265-48-5736 担当：齊藤, 秋山

平日夜間・土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。

清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。